



Midtjysk Brand & Redning

Frederiks Friplejehjem
Trehusevej 1 C

7470 Karup J

Dato: 09-11-2021

Vedrørende brandsyn afviklet af H. P. Pedersen den 09-11-2021

Beredskabet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Steen Egelund, som havde mulighed for at kommentere beredskabets bemærkninger².

Ved beredskabets besøg blev der rådgivet og informeret, for at medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand, samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. Samtidig blev det kontrolleret, om bestemmelserne³ om driftsmæssige forhold var overholdt

PÅBUD

Frederiks Friplejehjem (3.b. Plejehjem (bkg. 1000))¹

10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

Placering:

Lokation:

Der skal til brandmyndigheden indsendes en attest fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige

Tidsfrist for udbedring: 08-12-2021

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/866d2731707a4d1d1ba8892a141ec7e1>

NÆSTE BRANDSYN⁴

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2022

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail hpp@mjbr.dk eller tlf. nr. 20216407

Med venlig hilsen

H. P. Pedersen
Beredskabsinspektør

-
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
 2. Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, forvaltningslovens § 19.
 3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
 4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.

Frederiks Friplejehjem
Trehusevej 1C
7470 Karup J
EAN-nr.: 5798006428137

Side: 1 af 2
Kundenummer: 87391400
Kunde CVR-nr.: 35607110
Ordrenummer: 14597
Dato: 09-11-2021
Version: 1

**ABA Servicerapport -
Bilag 17.1 - 283 ABA
/Indgang FX 3NET**

Enhed	
1 Driftsansvarlig	Steen
2 Placering	Indgang
3 Anlægsnr./navn	ABA1/Indgang
<p>1 stk. FX 3NET centralskab</p> <p>10 stk. o-planskab 34 stk. termodetektorer 103 stk. multidetektorer 13 stk. alarmtryk 1 stk. blitz 3 stk. dørmagneter 6 stk. dørpumper Ventilationstilslutning Dec. tlf. varslingstilslutning</p>	
Service	
<p>Alle enheder funktionsprøves inden for en tre-årig periode, med ca. 1/3 del udført årligt. Hertil vedlægges en serviceplan sammen med driftsjournalen med dokumentation på de årlige, afprøvede enheder.</p>	
4 Kontrol af interne akustiske og optiske alarmsignaler, alle styringer (grupper/sektioner/linjer)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
5 Kontrol af udvendig akustiske/optiske alarmsignal/Blitz	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
6 Funktionsprøve af enheder, heriblandt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
Detektorer	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryk	<input checked="" type="checkbox"/>
Lydgivere	<input type="checkbox"/>
7 Afprøvet styresignaler til og fra andre anlæg i hele signalvejen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
8 Udført rensning i nødvendigt udfang	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> I.r.
9 Udført kalibrering og justering i nødvendigt omfang	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> I.r.
10 Kontrol af batterikapacitet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
11 Funktionsprøve af sekundær energiforsyning eller fail-safe funktion	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
12 Årlig funktionskontrol udført efter en checkliste, der beskriver samtlige styringer/funktioner. Checkliste opbevares sammen med driftsjournalen og styringsmatrix.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
13 Kontrol af dato og klokkeslæt i centralen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
14 Simulér fejl i alle sløjferne (brud, kortslutning eller manglende enheder)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.
15 Kontrol af jordfejlararm	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> I.r.

16 Kontrol af ABDL-dørlukning Ja Nej I.r.

17 *Bemærkninger*

Batterierne i centralen skulle skiftes. Dette er udført.

Orienteringsplaner og driftsjournal

18 Kontrol af orienteringsplaner (2 komplette sæt) Ja Nej I.r.

19 Gennemgang af driftsjournal Ja Nej I.r.

20 Gennemgang af anlægsinstruks sammen med den driftsansvarlige person Ja Nej I.r.

21 Kontakt brandvæsnet og kontroller at brandalarmen og fejlalarmen er blevet overført, og kontrol om korrekt modtagelse ved vagtcentralen. Ja Nej I.r.


22 *Bemærkninger*

Driftsjournalen er blevet opdateret med ændringer.

Dato og underskrift

23 ABA-anlæg er efter udført serviceeftersyn afprøvet og idriftsat dato: 06-10-2021

24 Servicetekniker Andreas Larsen



DBI Godkendelsesnr. 232.399